



**Отчёт об эффективности использования в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

№ п/п	Наименование муниципального образования и объекта	Показатель результативности использования субсидий, установленный в соглашении о предоставлении субсидий на 2018 год: протяжённость подлежащих вводу в эксплуатацию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт которых осуществляется в 2018 году с использованием субсидий, - при выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог за счёт субсидий (км/п.м.)	Показатель результативности использования субсидий, установленный в соглашении о предоставлении субсидий на 2018 год: процент технической готовности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт которых осуществляется в 2018 году с использованием субсидий, - при выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог за счёт субсидий	Фактически достигнутый показатель результативности использования субсидий: протяжённость подлежащих вводу в эксплуатацию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт которых осуществляется в 2018 году с использованием субсидий, - при выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог за счёт субсидий (км/п.м.)	Фактически достигнутый показатель результативности использования субсидий: процент технической готовности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт которых осуществляется в 2018 году с использованием субсидий, - при выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог за счёт субсидий	Заключение о достижении значения показателя результативности использования субсидий (достигнут/не достигнут)
1	2	3	4	5	6	7
1	Городской округ "Сыктывкар"/ "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Промышленный узел Южный – промышленный узел Дырнос" на участке км 4+718 – км 5+460"	0,742/0	100	0,715/0	96	Не достигнут
2	Городской округ "Сыктывкар"/ "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к мкр. "Ручейный" на участке от моста через р. Дырнос до дома № 34 по ул. Ручейной"	0,495/0	100	0,357/0	72	Не достигнут
3	Городской округ "Инта"/ "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к микрорайону "Южный" на участках: км 0+000 - км 0+050, км 1+120 - км 2+780"	1,710/0	100	1,710/0	100	Достигнут
4	Городской округ "Инта"/ "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Пгт. Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор" на участках: км 7+340 - км 7+450, км 9+140 - км 9+755"	0,725/0	100	0,725/0	100	Достигнут
5	Муниципальный район "Сосногорск"/ Городское поселение "Сосногорск": "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г.Сосногорск"	2,851/0	100	2,851/0	100	Достигнут

Исполнитель: Лобков Игорь Александрович